

张家港精瑞建材有限公司石材加工项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2022年6月17日，张家港精瑞建材有限公司组织江苏炯测环保技术有限公司（监测单位）以及专业技术专家等组成验收组（验收组名单附后），对石材加工项目进行竣工环境保护验收。验收组听取了建设单位对该项目环保执行情况报告、监测单位对项目竣工环保验收监测报告的汇报，现场实地踏勘了环保措施的落实情况，审阅并核实有关资料，经讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

张家港精瑞建材有限公司位于张家港市大新镇大新村新东路，租用张家港市九鼎机械有限公司生产用房面积约3960平方米、生产用地面积约4600平方米。项目总投资200万元，购置相应设备，年产建筑材料60万吨。

公司委托北京中检环能环保科技有限公司编制的《张家港精瑞建材有限公司石材加工项目环境影响评价报告表》于2021年7月2日获得苏州市行政审批局审批，审批文号：苏行审环评[2021]10140号。项目目前已投入生产，各类设施运行稳定，基本具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

验收范围：对张家港精瑞建材有限公司石材加工项目进

行验收。

二、工程变动情况

项目实际建设中地址、产品种类及主体生产工艺均与环评文件保持一致不变，变动情况如下：

1、项目实际建设过程中较原环评减少 2 台振动筛、2 台洗砂机，生产设备数量的变化未影响实际的生产能力。

2、项目实际建设过程中较原环评新增堆场面积约 4600 平方米，但未新增存储量和污染因子。

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688 号）的要求，项目实际建设情况与环评对比不属于重大变化。

三、环保设施落实情况

1、废水

项目无工业废水排放，厂区抑尘用水损耗后添补；清洗废水和喷淋废水经沉淀池沉淀后，上层清液循环回用于清洗工序和喷淋降尘使用；生活污水经化粪池预处理后接管至张家港市给排水有限公司锦丰片区污水处理厂处理。

2、废气

项目废气主要为破碎工序产生的粉尘和产品堆场产生的粉尘。破碎工序产生的粉尘经喷淋装置进行降尘处理后在车间内无组织排放；产品堆场产生的粉尘定期洒水降尘。

3、噪声

项目噪声主要为生产设备及辅助设备运行时产生的噪声，项目采用隔声、距离衰减等措施。

4、固废

项目生活垃圾委托环卫清运处置；一般工业固废污泥收集后委托一般工业固废处置单位处置。

5. 总量控制

本项目废水污染物排放总量按实际运行时间计算能达到环评及批复要求。

6. 卫生防护距离

本项目以生产车间、堆场边界向外设置 50 米的卫生防护距离内无居住区等环境敏感点。

四、环保设施监测情况

2022年5月14日-2022年5月15日，江苏炯测环保技术有限公司对本项目中废气、废水、噪声等污染源排放现状进行了现场监测。验收监测期间该公司生产正常，各项环保治理设施均运转正常。根据建设项目竣工验收检测报告（报告编号：L220465），检测结果均符合环评报告表及审批要求。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为“张家港精瑞建材有限公司石材加工项目”的废气、废水、噪声和固废的环境保护设施和措施满足环评及批复要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工

验收。

六、后续要求

1、进一步加强固体废弃物（污泥）的规范化管理，确保每批次可追溯。

2、进一步强化环境安全风险意识，杜绝因意外事故诱发环境二次污染。

3、进一步加强企业内部的管理，严格控制扬尘无组织的排放。

